

Gmina Orchowo



Gmina
Orchowo

Kolejne etapy przebudowy drogi do Ostrówka



Kategoria - [Aktualności](#)

Data publikacji -20 maja 2024 godz. 12:37

Trwa przebudowa drogi gminnej z Rękawczynka do Ostrówka o długości 1468,90 m. Do tej pory wykonano: kanał technologiczny, wzmocniono grunt za pomocą cementu na całym odcinku oraz dobiega końca układanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. W najbliższych dniach zostanie ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm oraz warstwa ścieralna o gr. 4 cm.

Inwestycja jest realizowana przez Gminę Orchowo z dofinansowania **Programu Rz?dowego Funduszu Polski ?ad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8. w max. wysoko?ci 95% ca?kowitej planowanej warto?ci.**

/-/ Piotr Bukowski

Inspektor ds. planowania przestrzennego i dróg